

**Inbetriebsetzungsprotokoll
für eine Eigenerzeugungsanlage**

Per E-Mail an: eeg-kwk@swn-nec.de

für den Betrieb mit dem Niederspannungsnetz Mittelspannungsnetz des VNB

Betreiber (Vertragspartner)

Errichter der Anlage

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

Name: _____
 Straße: _____
 PLZ, Ort: _____
 Telefon: _____
 E-Mail: _____

Anlagenanschrift

Straße _____
 PLZ, Ort: _____

1 Allgemeines

In Ordnung: ja nein

- 1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)
- 1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe
- 1.3 Übergabeschalteneinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion
- 1.4 Aufbau der Abrechnungs-Meßeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen

2 Entkupplungsschutz-Einrichtungen

2.1 Siehe separates Protokoll (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)

2.2 Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor (dann keine Einträge in 2.3 bis 2.4)
 Wenn ja: ja nein
 Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung :

2.3 Kontrolle der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	werrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle des Einstellwertes
Spannungsrückgangschutz	1,0 U _n bis 0,7 U _n	_____ U _n		
Spannungssteigerungsschutz	1,0 U _n bis 1,15 U _n	_____ U _n		
Frequenzrückgangschutz	50 Hz bis 47 Hz	_____ HZ		
Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ HZ		
Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais	0° bis 9° el	_____ °el		

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

Überprüfung erforderlich: ja nein
 Gemessene Abschaltzeit: _____ ms
 Vorgabe des VNB erfüllt: ja nein

3 Meßeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation

In Ordnung: ja nein

- 3.1 Anlaufkontrolle der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt
- 3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt
- 3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab

4 Anmerkungen:

Die Eigenerzeugungsanlage wurde in Anwesenheit des Anlagenbetreibers in Betrieb gesetzt. Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenbetreiber, dass die technischen Voraussetzungen des EEG 2023, der TAB des Netzbetreibers sowie die einschlägigen Regelungen der VDE-AR-N 4105 (bei Niederspannung) oder VDE-AR-N 4110 (Mittelspannung) jeweils in ihrer aktuellen Fassung und in Bezug auf die gegenständliche EEG-Anlage, eingehalten sind und werden.

Ort, Datum _____

Unterschrift
Anlagenbetreiber

Unterschrift
Anlagenerrichter