Datenblatt Zusatz (ab 25 kWp)

Per E-Mail an: eeg-kwk@swn-nec.de

Hinweis: EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz

Anlagenbetreiber

Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:

Anlagenerrichter

Name:
Straße:
PLZ, Ort:
Telefon:
E-Mail:

Anlagenanschrift

Straße:
PLZ, Ort:

1. Erklärung zum betriebsbereiten Einspeisemanagement

☐ **Anlage > 25 kW bis < 100 kW**
Bestätigung, dass der Einbau/die Nachrüstung gem. § 9 EEG, einer technischen/betrieblichen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung durchgeführt wurde.

☐ **Anlage > 100 kW**
Bestätigung, dass der Einbau/die Nachrüstung gem. § 9 EEG, einer technischen/betrieblichen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung und zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung, durchgeführt wurde.

Folgende Angaben sind nur ab 100 kWp notwendig!

1. Blindleistungskompensation der Kundenanlage ☐ nicht vorhanden ☐ vorhanden mit kVAr

Anzahl Stufen
Blindleistung der kleinsten Stufe in kVAr
Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz:

2. Entkupplungsschutz-Einrichtungen

		Ja	Nein
2.1. Siehe separates Protokoll	(dann keine Einträge unter 2.2. bis 2.4.)	☐	☐
2.2. Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor	(dann keine Einträge unter 2.3. bis 2.4.)	☐	☐
Wenn Ja: Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung:		☐	☐

2.3. Kontrolle der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert		wertrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle des Einstellwertes
☐ Spannungsrückgangschutz	1,0 U_n bis 0,7 U_n		U_n	☐	☐
☐ Spannungssteigerungsschutz	1,0 U_n bis 1,15 U_n		U_n	☐	☐
☐ Frequenzrückgangschutz	50 Hz bis 47 Hz		Hz	☐	☐
☐ Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz		Hz	☐	☐
☐ Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais	0° bis 9° el		°el	☐	☐

2.4, Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

Überprüfung erforderlich: ☐ Ja ☐ Nein
Vorgabe des VNB erfüllt: ☐ Ja ☐ Nein
Gemessene Abschaltzeit: ms

Ort, Datum
Unterschrift Anlagenbetreiber
Unterschrift Anlagenerrichter